基準点精度管理表

作業名		地区名		計画機関名		作業機関名		作業班長	印
目　的		期　間		作　業　量		主任技術者	印		

基線解析辺			仮定三次元網平均						三次元網平均計算	
測　点　名		辺長（斜距離）	△X		△Y		△Z		斜距離の残差	
自：	至：		残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲
		別表の通り								

主要機器名称番号

永久標識の種別等		
種　別	数量	埋標形式

特　記　事　項
スタティック法

新点位置の標準偏差				
新　点　名	水平位置		標　　高	
	標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲
別表の通り				

点　検　測　量		
測　点　名		較差（点検値−採用値）
自：	至：	

基線解析辺					仮　定　三　次　元　網　平　均						三次元網平均計算	
測　　点　　名				辺　長 （斜距離）	△X		△Y		△Z		斜距離の残差	
自：		至：			残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲
5	5	6	6	1002.083	0.001	0.020	-0.001	0.020	-0.003	0.020	-0.013	0.080
6	6	3	3	2419.212	0.002	0.020	-0.002	0.020	-0.004	0.020	-0.021	0.080
2	2	5	5	2028.899	-0.004	0.020	0.003	0.020	0.009	0.020	0.018	0.080
2	2	3	3	4343.037	-0.002	0.020	0.002	0.020	0.004	0.020		----
4	4	2	2	2793.633	-0.003	0.020	0.003	0.020	0.007	0.020		----
5	5	4	4	2026.233	-0.003	0.020	0.003	0.020	0.006	0.020	-0.017	0.080
5	5	1	1	2927.761	-0.001	0.020	0.001	0.020	0.002	0.020		----
1	1	4	4	1197.126	-0.001	0.020	0.001	0.020	0.003	0.020	0.003	0.080

新点位置の標準偏差					新点位置の標準偏差					新点位置の標準偏差				
新　点　名	水平位置		標　　高		新　点　名	水平位置		標　　高		新　点　名	水平位置		標　　高	
	標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲		標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲		標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲
4	MB 0.017		MB 0.046	0.200										
4	ML 0.016													
	MS 0.024	0.100												
5	MB 0.016		MB 0.042	0.200										
5	ML 0.015													
	MS 0.022	0.100												
6	MB 0.019		MB 0.050	0.200										
6	ML 0.017													
	MS 0.026	0.100												