基準点精度管理表　その１

世界測地系

作業名		地区名		計画機関名		作業機関名			作業班長		㊞
目　的		期　間		作　業　量		主任技術者		㊞			

路線番号	測点番号	路線長	内角数	辺　数	点検計算				偏　心	再測数	厳密網平均計算				摘　要
					水平位置		標　高				単位重量の標準偏差	許容範囲	高低角の標準偏差	許容範囲	
					閉合差	許容範囲	閉合差	許容範囲							
		km			m	m	m	m	m		″	″	″	″	
	～									S=	3.10	10	4.05	12	
	～									T=					
	～									V=					
	～														
	～														
	～														
	～														
	～														
	～														
	～														
	～														
	～														
	～														
	～														
	～														
										再測率					

点検測量									
測点番号	距離			水平角			鉛直角		
	点検値	採用値	較差	点検値	採用値	較差	点検値	採用値	較差
	m	m	m	°　′　″	°　′　″	″	°　′　″	°　′　″	″
～									
～									
～									
～									
～									
～									
～									
～									
～									
～									

主要機器名称番号

永久標識の種類等		
種別	数量	埋設様式

特記事項

基準点精度管理表　その１－２

世界測地系

作業名		地区名		計画機関名		作業機関名			作業班長		㊞
目　的		期　間		作　業　量		主任技術者		㊞			

路線番号	測点番号	路線長	内角数	辺　数	点　検　計　算				偏　心	再測数	厳密網平均計算					摘　要
					水平位置		標　高				新点位置の標準偏差					
					閉合差	許容範囲	閉合差	許容範囲			点番号	水平	許容範囲	標高	許容範囲	
		km			m	m	m	m	m			m	m	m	m	
	～												別紙による			
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															
	～															

点　検　測　量									
測　点　番　号	距　離			水　平　角			鉛　直　角		
	点検値	採用値	較差	点検値	採用値	較差	点検値	採用値	較差
	m	m	m	°　′　″	°　′　″	″	°　′　″	°　′　″	″
～									
～									
～									
～									
～									
～									
～									
～									
～									
～									

主要機器名称番号

永久標識の種類等			
種別	数量		埋　設　様　式

特　記　事　項

厳 密 網 平 均 計 算					厳 密 網 平 均 計 算				
新点位置の標準偏差					新点位置の標準偏差				
点番号	水平	許容範囲	標高	許容範囲	点番号	水平	許容範囲	標高	許容範囲
	m	m	m	m		m	m	m	m
1	0.021	0.10	0.020	0.20					
2	0.030	0.10	0.024	0.20					
3	0.046	0.10	0.024	0.20					
4	0.021	0.10	0.015	0.20					
501	0.028	0.10	0.024	0.20					